

Originalausfertigung

Niederschrift

über die Sitzung des Werkausschusses des
Verbandsgemeinderates Arzfeld
am Donnerstag, 25. März 2021, 16:00 Uhr,
im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Arzfeld

Auf ordnungsgemäße Einladung waren in beschlussfähiger Anzahl unter dem Vorsitz von Bürgermeister Andreas Kruppert die nachstehend aufgeführten Mitglieder des Werkausschusses erschienen:

Allar Lars (Arzfeld)
André Wolfgang (Lichtenborn)
Diederich Veronika (Daleiden) - in Vertretung
Heinisch Walter (Arzfeld)
Hermes Friedhelm (Lichtenborn)
Hoffmann Rainer (Arzfeld)
Marx Peter (Eschfeld)
Schwinden Daniel (Daleiden) - in Vertretung
Seyler Vera (Reiff)

Weiterhin waren die Beigeordnete Kauth Gerhard (Arzfeld), Pick Alfred (Lierfeld) und Philippe Peter (Dahnen) anwesend.

Von der Verwaltung nahmen Werkleiter Herbert Gierenz, stellvertretender Werkleiter Stefan Ziewers sowie Leiter der Stabstelle Michael Thiel an der Sitzung teil.

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil

1. Neubau der Kläranlage Arzfeld
Auftragsvergabe für die Tragwerksplanung
2. Kanalerweiterung für Anschluss Neubaugebiet Dahnen - Hauptstraße
Ermächtigung zur Auftragsvergabe
3. Kanalerweiterung für Anschluss Neubaugebiet Lünebach - Bornwiese (2. BA)
Ermächtigung zur Auftragsvergabe
4. Mitteilungen / Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

5. Vertragsangelegenheit
6. Mitteilungen / Verschiedenes

Bürgermeister Andreas Kruppert eröffnete um 16:08 Uhr die Sitzung und stellte die ordnungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Widersprüche oder Änderungswünsche zur Tagesordnung wurden nicht vorgebracht.

Zum Schriftführer wurde stellvertretender Werkleiter Stefan Ziewers bestellt.

Den Ausschussmitgliedern und Beigeordneten wurden gleichzeitig mit dem Versand der Einladungen ausführliche Erläuterungen zu allen Tagesordnungspunkten mit entsprechenden Beschlussvorlagen zugesandt.

Abwicklung der Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

Zu Punkt 1. Neubau der Kläranlage Arzfeld Auftragsvergabe für die Tragwerksplanung

Entsprechend der Gemeindeordnung (GemO) musste Ausschussmitglied Walter Heinisch den Beratungstisch verlassen und im Zuschauerraum Platz nehmen (§ 22 Ausschließungsgrund GemO).

Werkleiter Herbert Gierenz erläuterte zunächst den aktuellen Sachstand zum Neubau der Kläranlage Arzfeld und teilte mit, dass mit Datum vom 17.02.2021 die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis hierzu erteilt wurde. Anschließend wurden die Vorgehensweise und die Bewertungskriterien in Bezug auf die Vergabe der Tragwerksplanung anhand einer anonymisierten Wertungsübersicht dargestellt und erläutert.

Zur detaillierte Erläuterung der einzelnen Honorarangebote durch den stellvertretenden Werkleiter Stefan Ziewers musste zwischenzeitlich die Nichtöffentlichkeit der Sitzung hergestellt werden; während dieser Nichtöffentlichkeit verließ Ausschussmitglied Walter Heinisch den Sitzungssaal (§ 22 Ausschließungsgrund GemO).

Beschluss:

Der Werkausschuss des Verbandsgemeinderates Arzfeld nimmt die vorgestellte Auswertungsmatrix zu den vorliegenden Angeboten für die Tragwerksplanungen beim Neubau der Kläranlage Arzfeld zur Kenntnis. Nach Auswertung der Kriterien Eignung, Redundanz, Angebotssumme und Anerkennung des vorgelegten Ingenieurvertrages stimmt der Werkausschuss einer Auftragsvergabe an das Ingenieurbüro Flesch, Bahnhofstraße 31 in 54344 Kenn zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

**Zu Punkt 2. Kanalerweiterung für Anschluss Neubaugebiet Dahnen - Hauptstraße
Ermächtigung zur Auftragsvergabe**

Werkleiter Herbert Gierenz erläuterte zunächst, dass der Bebauungsplan einen Planstand erreicht hat, wonach die Erteilung von Baugenehmigungen erfolgen kann (eine erste Baugenehmigung wurde bereits erteilt) und stellte anschließend anhand entsprechender Planunterlagen den Umfang der vorgesehenen abwassertechnischen Erschließung dar. Eine Umsetzung dieser Kanalbaumaßnahme ist bis zum Herbst 2021 vorgesehen.

Das abgestimmte Entwässerungskonzept sieht eine reine Schmutzwasserableitung von den fünf neuen Baugrundstücken vor, die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt durch die Bauherren in eigener Verantwortung und Zuständigkeit.

Auf Grund der anhaltenden verstärkten Baulandnachfrage wird seitens der Ortsgemeinde bereits eine weitere Ausweisung von Bauflächen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geprüft und voraussichtlich innerhalb der nächsten 5 Jahre umgesetzt. Aus diesem Grunde sollte die anstehende Erweiterung der Ortskanalisation für die ersten fünf Neubauten auch die Aufnahme weiterer Anschlüsse berücksichtigen.

Beschluss:

Zur Vermeidung von zeitlichen Verzögerungen ermächtigt der Werkausschuss des Verbandsgemeinderates Arzfeld die Werkleitung, nach Durchführung des Ausschreibungsverfahrens, den Bauauftrag für die abwassermäßige Erschließung des Neubaugebietes „Hauptstraße“ in der Ortsgemeinde Dahnen auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

**Zu Punkt 3. Kanalerweiterung für Anschluss Neubaugebiet Lünebach - Bornwiese (II. BA)
Ermächtigung zur Auftragsvergabe**

Seitens des planenden und bauleitenden Ingenieurbüros Scheuch GmbH werden derzeit die Ausschreibungsunterlagen zur Erschließung des zweiten Bauabschnittes des Neubaugebietes Bornwiese in Lünebach vorbereitet. Eine Umsetzung der Baumaßnahme ist zeitnah in 2021 vorgesehen.

Werkleiter Herbert Gierenz erläuterte anhand entsprechender Planunterlagen Art und Umfang der vorgesehenen abwassertechnischen Erschließungsmaßnahme. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt war nicht erforderlich, da diese bereits in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 10. Dezember 2020 erfolgte.

Zu Punkt 4. Mitteilungen / Verschiedenes

Werkleiter Herbert Gierenz informierte über den Sachstand folgender Punkte:

Kanalbau Arzfeld - Neubaugebiet „Zum Eichelsberg“

Die Firma Wadle GmbH & Co. KG hat in der 12. Kalenderwoche mit den Bauarbeiten begonnen.

Kanalbau in Dasburg - K 149 (Neuenweg)

Die Kanalbauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen, die Straßenbauarbeiten laufen noch.

Kanalbau Lierfeld - Kanalerweiterung „Im Oberdorf“

Die Auftragsvergabe erfolgte an die Firma Wadle GmbH & Co. KG, die Auftragssumme beträgt 39.674,60 €. Der Einweisungstermin zur Baumaßnahme fand in der 12. Kalenderwoche statt.

Kanalbau Üttfeld - Neubaugebiet Üttfeld-Bahnhof

Nach Mitteilung der Ortsgemeinde Üttfeld soll nunmehr die komplette Erschließung des bestehenden Neubaugebietes durchgeführt werden. Für den Teilbereich der Abwasserentsorgung sind die Verlegung von Schmutz- und Niederschlagswasserkanälen, die Errichtung einer Regenrückhalteeinrichtung sowie die Einholung der hierzu erforderlichen Wasserrechtlichen Genehmigung notwendig. Unter Federführung des Fachbereiches Bauen und Umwelt wird eine Honoraranfrage an verschiedene Ingenieurbüros zur Erbringung der Planungsleistungen für Straßen- und Kanalbau ausgeführt.

Kanalbau Waxweiler - Verlegung einer Bypass-Leitung „Auf Staudigt“

Entsprechend des Beschlusses des Verbandsgemeinderates vom 10.12.2021 erfolgte die Beauftragung der Firma Basten Tiefbau GmbH & Co. KG zu einer Auftragssumme von 27.651,02 €. Der Einweisungstermin zur Baumaßnahme fand in der 12. Kalenderwoche statt.

Kanalbau Waxweiler - Kanalumlegung Heilhauser Mühle (im Kreuzungsbereich L 12 / K 122)

Die Auftragsvergabe erfolgte an die Firma Hermann Köppen Ing.-Bau GmbH & Co. KG, die Auftragssumme beträgt 56.823,33 €. Die Bauausführung ist zwischenzeitlich abgeschlossen, die Abnahme fand in der 11. Kalenderwoche statt, eine Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

Kläranlage Plütscheid - Neubau

Nach einer Unterbrechung der Bauausführung in den Wintermonaten hat die Firma Backes Bau- und Transport GmbH die Arbeiten wieder aufgenommen. Derzeit werden die Restarbeiten am Regenüberlaufbecken und den Zuleitungen ausgeführt. Gleichzeitig werden die elektro- und maschinentechnischen Arbeiten durch den Subunternehmer, Firma Zahnen Technik GmbH, fortgeführt.

Arzfeld - Erschließung Gewerbegebiet

Das Ingenieurbüro H. Berg & Partner GmbH prüft derzeit, wie eine ordnungsgemäße Niederschlagswasserbewirtschaftung für den Teilbereich „Halenbacher Straße“ sichergestellt werden kann.

Pumpwerk Manderscheid (Waxweiler Eisenbahnbrücke) - Instandsetzung

Mit der baulichen Sanierung des Pumpwerkes wurde die Firma Backes Bau- und Transport GmbH beauftragt, der Angebotspreis beträgt 13.657,12 €. Eine Bauausführung erfolgte in der ersten Märzhälfte, es steht lediglich noch eine Ausführung von Restarbeiten aus. Die Sanierung der Maschinen- und Elektrotechnik sowie eine Betonsanierung im inneren des Pumpwerkes sind für den Sommer dieses Jahres vorgesehen, da eine Ausführung dieser Arbeiten bei einem möglichst geringen Wasserzufluss erfolgen sollte.

Grundstücksanschlussleitung eines Bauvorhabens in Arzfeld

Für ein Bauvorhaben in Arzfeld (Luxemburger Straße) wurde ein Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung eingereicht. Zur Sicherstellung der abwassertechnischen Erschließung ist eine Kreuzung der B 410 (auf gesamter Breite) erforderlich; derzeit werden verschiedene Optionen hinsichtlich der Bauausführung geprüft.

Grundstücksanschlussleitung eines Bauvorhabens in Dasburg

Für ein Bauvorhaben in Dasburg (Hauptstraße Ortseingang von Daleiden) wurde ein Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung eingereicht. Zur Sicherstellung der abwassertechnischen Erschließung, welche ursprünglich im Zuge der anstehenden Straßenbaumaßnahme B 410 vorgesehen war, werden derzeit verschiedene Optionen geprüft.

Jahresabschluss Verbandsgemeindewerk

Die Prüfung der Abschlussunterlagen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH wird voraussichtlich im Mai dieses Jahres erfolgen; eine Schlussbesprechung ist in der Sitzung des Werkausschusses im September vorgesehen.

Nachdem keine weiteren Beratungspunkte und Wortmeldungen mehr vorlagen, bedankte sich der Vorsitzende für die Mitarbeit und schloss um 16:50 Uhr die Sitzung.

Der Vorsitzende:

Der Schriftführer:

Andreas Kruppert
Bürgermeister

Stefan Ziewers
Stellvertretender Werkleiter